

汚水管渠整備事業

[459]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0101	実施計画	対象
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略	
基本事業	01	汚水管の整備促進	担当	都市整備部 下水道課		

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	市民(事業計画区域内の居住する人)	<p>【都市計画マスタープラン掲載重点事業】 家庭や企業から排出される汚水・雑排水を道路等の地下に埋設する管渠に接続し、市内に2箇所ある終末処理場で浄化処理後、河川に放流する。 下水道法事業計画区域は、平成30年3月に変更し平子地区、城山地区、東大道地区、北山地区の141haを加え1082haとした。</p> <p><主な事業地区> 桜ヶ丘・白鳳地区、本地ヶ原地区、向地区、北原山地区</p> <p><整備の進め方> 汚水幹線管渠を先行し、下流地域から上流地域に向かって順次面的整備を進める。</p> <p><整備予定面積> 平成29年度 24ha 平成30年度 19ha 平成31年度 37ha</p>
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	

汚水管渠が整備され、終末処理場まで確実に汚水・雑排水が送水されている。
(これを通じ快適で衛生的な生活環境の実現、河川や海などの公共用水域の水質保全に寄与する。)

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績
活動指標	管渠整備面積(ha)	ha	28	27	24	24
	管渠整備延長(m)	m	8,780	9,237	7,800	8,176
成果指標	管渠整備率	%	86	89	92	92
事業費 計			669,170	667,211	737,000	553,975
指標・事業費	財源内訳	ア 国	220,500	235,150	192,760	188,432
		イ 県				
		ウ 地方債	329,800	368,100	507,300	301,800
		エ その他			1	
		オ 一般	118,870	63,961	36,939	63,743

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 順調	平成29年度は桜ヶ丘町、南本地ヶ原町、向町等で管渠整備を行い、24haの下水道供用開始を行った。これに伴い、管渠整備率は前年度より3%上昇し92%となり順調に整備が進んでいる。
	【成果指標の状況】 向上(最高状態維持含む) 【成果向上余地】 余地が大きい	

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	見直し
	<p>施設の管理については、公共施設等総合管理計画に基づき、適切に行います。 災害時の指定避難所である小中学校において、マンホールトイレの整備を進めます。 尾張旭市では、昭和40年代後半から昭和50年代にかけての人口急増期に、多くの都市基盤整備を行いました。 都市基盤整備については、それに次ぐ第2のまちづくりの段階を迎えているため、質と経済性に配慮しつつ、次世代に禍根を残さないようなまちづくりを進めます。</p>		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	

平成29年度は白鳳小、本地原小にマンホールトイレを設置した。

取付管設置促進事業

[1293]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0103	実施計画
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略
基本事業	01	汚水管の整備促進	担当	都市整備部 下水道課	

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	取付管未設置の宅地(公共下水道汚水管渠整備区域)	【都市計画マスタープラン掲載重点事業】 取付管:宅地から出る汚水を公共下水道に流すための下水道(汚水)本管と宅地とを連結する管 取付管設置工事費負担金:取付管設置工事に伴い、申請者はその工事費を負担金として支払う。(当市では受益者負担金に代わる制度として、この制度を採用) 取付管設置申請 当該年度汚水管渠整備予定箇所:本管工事と同時に取付管設置工事を施工するため、個別・各戸に資料で内容等を説明し、申請を行ってもらう。(同時施工) 汚水管渠整備済箇所(その1):公共下水道供用開始後、3年以上経過した区域内での未設置建物所有者に対し、設置申請を促す。(単独施工、承認工事) 汚水管渠整備済箇所(その2):建物の新築・建替え等の建築に伴う、事業者からの設置申請。(単独施工、承認工事) 負担金額 同時施工の場合:年度の当初に平均的条件で下水道本管と同時に取付管設置工事を施工した場合を積算し、そこから取付管1箇所あたりの平均単価を算出。(H29年度97,800円/箇所) 単独施工の場合:申請位置の条件で積算し、取付管工事費に要する実費の負担。承認工事の場合:取付管工事費に要する実費の負担
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	

宅地から出る汚水を公共下水道に流されている。

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績
活動指標	取付管設置宅地件数(建物のある宅地)			416	470	411
	取付管設置宅地件数(建物のない宅地)			56	300	11
成果指標	取付管設置率			88.1	100	89.4
指標・事業費	事業費 計			44,282	59,600	39,043
	財源内訳	ア 国	千円			
		イ 県				
		ウ 地方債				
		エ その他		39,808	54,700	35,046
オ 一般	4,474	4,900		3,997		

H29年度実績の評価

成果実績評価	<p>【活動指標の状況】 順調</p> <p>【成果指標の状況】 維持・横ばい</p> <p>【成果向上余地】 余地が中程度</p>	<p>取付管設置率は、昨年度実績と比較して1.3ポイント上昇しており、公共下水道の整備を多くの市民が望んでいる結果であると考えられます。</p>
--------	--	--

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	新規
	企業会計への移行を円滑に実施します。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	

平成29年度より企業会計に問題なく移行した。

東部浄化センター維持管理事業

[465]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0202	実施計画	
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略	
基本事業	02	処理施設の整備と維持管理	担当	都市整備部 浄化センター		

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	東部浄化センター、東部処理区域	維持管理委託業者の管理・監督が主な業務であり、具体的には次の業務を実施している。 ・日常の施設維持管理業務を管理業者に委託し、運転管理上必要な日常の水質検査や汚泥成分等の分析管理を行っている。また、詳細な水質測定調査や汚泥成分試験等を、定期的(4~24回/年)に専門業者に委託し、適切な水処理管理を行っている。 ・維持管理業者が行う日常的な機械設備の運転状況の測定データ等を分析し、設備の正常な運転管理を行っている。また、特殊な機械設備が多いため、定期的に専門業者による点検や修繕を実施し、機械設備の適切な維持管理を図るとともに、異常等の早期発見に努めている。
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	
	東部浄化センターの施設が効率的に維持管理され、重大な事故等が発生していない。	

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績
活動指標	維持管理委託業者との打合せ回数	件	243	244	246	244
	施設管理に伴う委託件数(水質管理に係る分析委託、機械設備の保守点検委託及び施設維持に係る委託件数)	件	33	33	33	33
成果指標	機械設備の重大な不具合発生件数	件	0	1	0	0
	放流水の排水基準超過回数	件	0	0	0	0
事業費 計			196,221	207,012	206,857	192,632
指標・事業費	財源内訳	ア 国				
		イ 県				
		ウ 地方債				
		エ その他	196,221	207,012	206,857	192,632
		オ 一般				

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 非常に順調 【成果指標の状況】 向上(最高状態維持含む) 【成果向上余地】 余地が小さい・なし	機械設備の重大な不具合はなかった。また、放流水の排水基準を超過することもなかった。
--------	---	---

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	見直し
	施設の管理については、公共施設等総合管理計画に基づき、適切に行います。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	-

西部浄化センター維持管理事業

[466]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0203	実施計画	
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略	
基本事業	02	処理施設の整備と維持管理	担当	都市整備部 浄化センター		

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	西部浄化センター、西部処理区域	維持管理委託業者の管理・監督が主な業務であり、具体的には次の業務を実施している。 ・日常の施設維持管理業務を管理業者に委託し、運転管理上必要な日常の水質検査や汚泥成分等の分析管理を行っている。また、詳細な水質測定調査や汚泥成分試験等を、定期的(4~24回/年)に専門業者に委託し、適切な水処理管理を行っている。 ・維持管理業者が行う日常的な機械設備の運転状況の測定データ等を分析し、設備の正常な運転管理を行っている。また、特殊な機械設備が多いため、定期的に専門業者による点検や修繕を実施し、機械設備の適切な維持管理を図るとともに、異常等の早期発見に努めている。
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	
西部浄化センターの施設が効率的に維持管理され、重大な事故等が発生していない。		

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績	
活動指標	維持管理委託業者との打合せ回数	件	243	244	246	244	
	施設管理に伴う委託件数(水質管理に係る分析委託、機械設備の保守点検委託及び施設維持に係る委託件数)	件	39	35	39	33	
成果指標	機械設備の重大な不具合発生件数	件	0	0	0	0	
	放流水の排水基準超過件数	件	0	0	0	0	
事業費 計			174,664	172,866	183,976	179,820	
財源内訳		ア 国					
		イ 県					
		ウ 地方債					
		エ その他	千円	174,664	172,866	183,976	179,820
		オ 一般					

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 非常に順調 【成果指標の状況】 向上(最高状態維持含む) 【成果向上余地】 余地が小さい・なし	機械設備の重大な不具合はなかった。また、放流水の排水基準を超過することもなかった。
--------	---	---

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	見直し
	施設の管理については、公共施設等総合管理計画に基づき、適切に行います。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	-

西部浄化センター増設事業

[1238]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0205	実施計画	対象
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略	
基本事業	02	処理施設の整備と維持管理	担当	都市整備部 下水道課		

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	西部浄化センター、西部処理区域内に住する住民	事業計画区域の拡張に伴い流入水量の増大が見込まれるため、処理能力が不足しないよう第2系水処理設備及び脱水機の増設を下水道事業団に設計・工事委託して実施する。 水処理能力 8,600 m ³ /日 13,700 m ³ /日 汚泥処理能力 0.36 t/時 0.72 t/時
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	【年度計画】 ・平成26～29年度 基本・詳細設計 ・平成27～30年度 【水処理設備工事】土木・建築・機械・電気 ・平成30～31年度 【汚泥処理設備工事】機械・電気
	流入水量に応じた下水処理設備が整っている。	

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績
活動指標	新設設備の工事委託発注件数(又は設計委託発注件数)	件	1	2	4	3
成果指標	水処理能力	m ³ /日	8,600	8,600	8,600	8,600
	汚泥処理能力	t/日	0.36	0.36	0.36	0.36
事業費 計			92,490	651,500	908,320	898,855
財源内訳		ア 国	48,620	357,825	469,810	478,468
		イ 県				
		ウ 地方債	39,250	261,100	393,094	393,100
		エ その他				
		オ 一般	4,620	32,575	45,416	27,287

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 非常に順調 【成果指標の状況】 向上(最高状態維持含む) 【成果向上余地】 余地が中程度	西部浄化センター第2系列増設工事は施工中のため成果指標数値に変化はないが、工事は順調に進捗している。
--------	--	--

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	見直し
	処理区域内の面整備の進捗に対応するための西部浄化センターの拡張工事を完了します。 尾張旭市では、昭和40年代後半から昭和50年代にかけての人口急増期に、多くの都市基盤整備を行いました。都市基盤整備については、それに次ぐ第2のまちづくりの段階を迎えているため、質と経済性に配慮しつつ、次世代に禍根を残さないようなまちづくりを進めます。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	
	平成27年度から開始した西部浄化センター第2系列の土木・建設工事が平成29年度に完了した。平成29年度から水処理機械・電気設備工事を開始している。		

浄化センター長寿命化対策事業

[1240]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0206	実施計画
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略
基本事業	02	処理施設の整備と維持管理	担当	都市整備部 下水道課	

事業の概要 (目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象 (誰、何に対して事業を行うのか)	手段 (事務事業の内容、やり方、手順)
	浄化センター	国の「下水道ストックマネジメント支援制度」を活用し、設備の健全度調査、ストックマネジメント計画策定及び設備の更新、一部取替修繕等を実施する。事業は段階的に実施し、設備の劣化度により適宜計画の見直しを図る。 変更事業計画 平成24～26年度 他事業にて設備台帳を整備済 平成30年度 対象設備調査、診断及びストックマネジメント計画策定 平成31年度 対策工事実施設計 (東部浄化センター) 平成32、33年度 対策工事 (東部浄化センター)
	意図 (対象をどのような状態にしたいのか)	・西部浄化センター2系増設工事完了後、本工事に着手できるよう、維持管理に努めながら準備を進める。
	浄化センターの電気設備及び機械設備について、予防保全的な管理を行うことで故障の未然防止を図り、その耐用年数が延伸もしくは更新がされている。	

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績
活動指標	調査済の設備数	設備	0	0	0	0
成果指標	対策工事実施済設備数	設備	0	0	0	0
事業費 計						
指標・事業費	財源内訳	ア 国	千円			
		イ 県				
		ウ 地方債				
		エ その他				
		オ 一般				

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 順調 【成果指標の状況】 維持・横ばい 【成果向上余地】 余地が大きい	長寿命化対策事業は平成30年度のストックマネジメント計画策定から開始されるため、成果指標に変化はない。
--------	---	---

H29年度実施取組方針 (H28年度本部結論) の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	維持
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	-

管渠施設維持管理事業

[468]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0302	実施計画	
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略	
基本事業	03	管渠施設の維持管理	担当	都市整備部 下水道課		

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	公共下水道供用開始区域内の住民 公共下水道管渠施設	【都市計画マスタープラン掲載重点事業】 ・テレビカメラによる管渠内調査 ・人孔の目視調査(人孔内及び流下状況確認) ・管渠施設の修繕(管渠内面補修等) ・管渠内清掃
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	
下水道管渠の機能確保を図り、支障なく下水道が使用できる 下水道管渠の耐用年数の向上を図る 下水道管渠の損傷等に起因する事故防止を図る		

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績	
活動指標	人孔の点検箇所数	箇所	1,271	1,225	1,000	1,207	
	補修した管渠の延長	m	536	335	400	383	
成果指標	油脂等による管渠閉塞件数	回	0	0	0	1	
	管渠施設の損傷等による事故件数	回	0	0	0	0	
事業費 計			46,159	44,955	36,030	27,157	
財源内訳		ア 国					
		イ 県					
		ウ 地方債					
		エ その他	千円	46,159	44,955	36,030	27,157
		オ 一般					

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 順調 【成果指標の状況】 維持・横ばい 【成果向上余地】 余地が大きい	毎年、目標値である1,000箇所以上のマンホール点検を実施することができている。点検による不具合箇所を発見した場合は、迅速な処理を施すことにより適切な維持管理ができている。
--------	---	--

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	見直し
	緑町、長坂町において、引き続き管更生・補修工事を行います。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	
平成29年度は緑・長坂地区の老朽管を383m補修した。損傷度が高く布設替工法が必要だった管渠の補修がほぼ終わり、損傷度の低い管渠の部分補修に移行している。			

台帳管理事業

[1294]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0303	実施計画	
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略	
基本事業	03	管渠施設の維持管理	担当	都市整備部 下水道課		

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	下水道工事完了箇所の施設データ 排水設備調書等のデータ	下水道工事完了箇所の施設データ(管、マンホール、取付管)、及び排水設備調書等のデータを電子化し整理、保管する。 下水道台帳の閲覧 ・事業者、市民は、紙の台帳図にて閲覧。 ・市職員は、下水道課に設置してあるパソコン上で閲覧可能。
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	
下水道施設及び排水設備調書等のデータが一元的に管理され簡便に閲覧できる。		

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績	
活動指標	電子データ化した管渠布設延長(=当該年度の供用開始延長)	km		9.2	7.8	8.2	
	当年度ファイリング件数	件		1,260	1,600	1,270	
成果指標	電子データ化した管渠布設延長累計	km		357.3	365.1	368.3	
	ファイリング率	%		100	100	100	
事業費 計		千円		5,735	6,000	5,076	
財源内訳			ア 国				
			イ 県				
			ウ 地方債				
			エ その他		5,735	6,000	5,076
		オ 一般					

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 順調 【成果指標の状況】 維持・横ばい 【成果向上余地】 余地が大きい	平成29年度の下水道工事完了箇所の施設データ、及び排水設備調書等のデータは、全て電子化し整理、保管することができた。
--------	---	--

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	新規
	企業会計への移行を円滑に実施します。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	
固定資産台帳等を整備し、企業会計へ移行した。			

公共下水道切替促進事業

[1295]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0408	実施計画
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略
基本事業	04	水洗化の普及促進	担当	都市整備部 下水道課	

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	

対象(誰、何に対して事業を行うのか)
 下水道供用開始区域の未水洗化世帯

意図(対象をどのような状態にしたいのか)
 下水道へ接続する負担を軽減することで下水道への切り替えが容易な状態である。

手段(事務事業の内容、やり方、手順)
 汲み取り便所や浄化槽を廃止して下水道に切り替える改造工事資金を一時に負担することが困難な方に、市内金融機関に資金の融資あっせんを行い、利子分の補給を行う。
 融資額・汲み取り便所改造 80万円以内、浄化槽廃止工事 50万円以内
 無利子
 申込できる人・市税及び取付管工事費負担金完納者、融資の償還能力保有者、県内居住、独立して生計を営み、弁済力のある連帯保証人を有する人
 手順・市へ申請 市から金融機関へ融資対象者確認 金融機関から回答 申請者へ融資確認報告 工事施工 市へ完了報告 申請者へ融資額決定通知 金融機関へ融資依頼 供用開始3年以内に切替える場合に実施
 供用開始から3年以内に生活保護世帯が排水設備の改造を行う場合、
 全額補助(24万円限度)
 市福祉課から対象世帯へ通知し、申請を受付し、補助金を交付する。
 下水道へ切替時に浄化槽を雨水貯留施設へ転用する改造費の一部を補助する。
 補助額10万円を限度に経費の1/2を補助
 市へ申請 審査 交付決定 工事施工 市へ完了報告 申請者に補助金額の決定通知 市へ請求書提出 補助金交付
 土地区画整理組合と市との間で締結した協定に基づき、新築時に接続ますの設置費用を負担する。
 新築工事時に工事を施工する指定工事店と設置業務委託契約を締結し、委託料を支払う。

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績	
活動指標	資金の融資あっせん額、生活保護世帯への改造費、雨水貯留施設への改造費、接続ます設置費の合計額			940	5,500	950	
	利子補給額、生活保護世帯への改造費補助額、雨水貯留施設への改造費補助額、接続ます設置委託料の合計額			319	550	336	
成果指標	新規融資及び補助、設置委託の申込件数			16	21	9	
	新規融資及び補助、設置委託件数			14	21	9	
事業費 計				320	550	336	
財源内訳		ア 国	千円				
		イ 県					
		ウ 地方債					
		エ その他			113	350	208
		オ 一般			207	200	128

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 順調 【成果指標の状況】 維持・横ばい 【成果向上余地】 余地が中程度	土地区画整理事業地内の接続ます設置件数が減少(14→5)したため、成果指標は低下しているが、水洗便所改造資金融資件数と雨水貯留施設転用補助件数は増加した。
--------	---	---

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	新規
	企業会計への移行を円滑に実施します。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	

平成29年4月1日より企業会計に移行し、問題なく事業が進捗している。

下水道使用料徴収事業

[1296]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	34-0907	実施計画
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略
基本事業	09	(施策の総合推進)	担当	都市整備部 下水道課	

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	手段(事務事業の内容、やり方、手順)
	<ul style="list-style-type: none"> 尾張旭市水道事業(上水道課) 名古屋市上下水道局(住所が当市で、名古屋市の下水道を使用している者) 下水道供用開始区域内の井水使用者 	<ul style="list-style-type: none"> 上水道課より毎月の検針結果に基づく下水道使用料及びその算定基礎となる人数、水量等の報告を受ける。 報告を受けた使用料について上水道課に徴収を依頼し、併せて調定決議を行う。 徴収委任事務委託料について上水道課からの請求に基づき支払事務を行う。(年2回 10月、3月) 名古屋市下水道を使用している者の、当市の上水道の使用水量を調べる。 名古屋市下水道を使用している者の、名古屋市の上水道の使用水量の報告を受ける。 上水道の使用水量を名古屋市の下水道使用料金の計算式に当てはめ、名古屋市の下水道使用料金を計算する。 名古屋市に下水道使用料金の報告をする。(毎月) 名古屋市からの汚水処理委託事務の支払の請求に基づき、委託料の支払事務を行う。(年度末) 井戸水使用量を下水道使用料に反映させるため、井水メーター(量水器)を設置している。 井水メーター(量水器)は計量法施行令第12条及び第18条により、有効期限が8年と定められているため、対象となる量水器(メーター)の定期交換をおこなう。
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)	
	<ul style="list-style-type: none"> 期限までに委託料が支払われている。 井水使用者等に対し下水道使用料徴収が適正に行われている。 	

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績	
活動指標	年度別新規取付及び交換対象件数	件	6	2	6	0	
	尾張旭市、名古屋市へ接続している下水道使用料の徴収件数	件	98,510	101,714	101,530	105,316	
成果指標	年度別取付及び交換実施件数	件	6	2	6	0	
	下水道使用料徴収件数/下水道使用料調定件数	%	99.9	99.8	100	99.6	
事業費 計			32,824	34,173	38,532	39,712	
財源内訳		ア 国					
		イ 県					
		ウ 地方債					
		エ その他		32,824	34,173	38,532	39,712
		オ 一般					

H29年度実績の評価

成果実績評価	<p>【活動指標の状況】 遅延あり</p> <p>【成果指標の状況】 維持・横ばい</p> <p>【成果向上余地】 なし</p>	<p>量水器の有効期限が到来したものを交換していますが、平成29年度は既設の対象設備がなく、新規の井水利用者もなかったため、実績が0件となっています。使用料の徴収件数と調定件数の割合はほぼ100%を維持できています。</p>
--------	--	--

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	新規
	企業会計への移行を円滑に実施します。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	
平成29年4月1日より企業会計に移行し、使用料徴収事務について問題なく実施されている。			

公共下水道事業会計繰出金

[918]

事業の位置づけ

一般会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	97-0105	実施計画	
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略	
基本事業	09	(施策の総合推進)	担当	都市整備部 下水道課		

事業の概要(目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象(誰、何に対して事業を行うのか)	公共下水道事業会計	手段(事務事業の内容、やり方、手順)	公共下水道事業会計における建設事業費、公債費の額を元に一般会計から公共下水道事業会計へ年2回繰出金を支出する。 (実績額) 平成16年度 1,080,000,000円 平成28年度 675,508,281円 平成17年度 1,130,000,000円 平成29年度 718,767,000円 平成18年度 1,150,000,000円 平成19年度 960,000,000円 平成20年度 1,030,000,000円 平成21年度 920,000,000円 平成22年度 880,000,000円 平成23年度 810,815,000円 平成24年度 810,000,000円 平成25年度 730,000,000円 平成26年度 675,491,554円 平成27年度 677,711,432円		
	意図(対象をどのような状態にしたいのか)					
	公共下水道事業を円滑に推進するため公共下水道事業会計に繰出金が支出されている。					

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績
活動指標	繰出金額	千円	677,712	675,508	830,000	718,767
成果指標	繰出金の割合	%	46.3	31.1	30.6	29.8
事業費 計			677,712	675,508	734,020	718,767
指標・事業費	財源内訳	ア 国	千円			
		イ 県				
		ウ 地方債				
		エ その他				
		オ 一般		677,712	675,508	734,020

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 順調	(状況)建設改良費に償還利子を加えた事業費に占める繰出金の割合は、昨年度と比較し1.3ポイント向上しており、割合は低下傾向にある。 (原因)西部浄化センター増設工事等により建設改良費が増加する中、繰出金を抑制できているため割合が低下している。
	【成果指標の状況】 維持・横ばい 【成果向上余地】 余地が小さい・なし	

H29年度実施取組方針(H28年度本部結論)の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	見直し
	一般会計繰出の方針に基づき、繰出金を支出します。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	
一般会計繰出の方針に基づき、繰出金を負担金、補助金、出資金に分け支出した。			

下水道課庶務事務

[951]

事業の位置づけ

公共下水道事業会計

政策	03	快適な生活を支えるまちづくり	事務事業コード	99-0504	実施計画
施策	04	衛生的で快適な下水道の整備	評価区分	通常評価	総合戦略
基本事業	09	(施策の総合推進)	担当	都市整備部 下水道課	

事業の概要 (目的、手段)

事業目的と概要 (29年度分)	対象 (誰、何に対して事業を行うのか)	手段 (事務事業の内容、やり方、手順)
	課の庶務事務、課員	文書の收受 (約1200件, 5分=100時間) 文書の発送 (1000件, 5分=83時間) 軽易な庁内文書の処理 (回覧・閲覧 綴込: 約3500件, 3分=175時間) 行政評価の管理 (50時間) 時間外勤務・出張命令の整理 (12回、5時間) 年次休暇・出勤簿などの整理 (作成 整理 提出: 15人分、5時間) 課内の備品・消耗品の調達・管理 (12回、10時間) 財務会計事務 (帳票作成 決裁 綴込: 100件、25分 420時間) 予算、決算に関する事務 (600時間) 臨時職員に関する事務 (12回、12時間)
	意図 (対象をどのような状態にしたいのか)	職員互助会に関する事務 (回覧 回答 綴込: 約25件、10分 4時間) 下水道関係書類印刷・製本 (65時間) 単独公用車の管理 (12回、6時間) 郵便物の発送 (1日10分=40時間) 会議・研修会参加事務 (回覧 決裁 回答 綴込: 約25件、20分 9時間) 各種賠償保険に関する事務 (5件、30分 3時間) 各種入札・契約事務 (決裁 入札依頼 契約 台帳整理、65件、5時間=325時間) 下水道関連負担金に関する事務 (5時間) 消費税に関する事務 (80時間) 起債償還事務 (約10件、30分 5時間)

活動指標、成果指標、事業費の推移

指標名称		単位	27年度実績	28年度実績	29年度当初	29年度実績	
活動指標	庶務事務所要時間	時間	1,935	2,300	1,900	2,530	
成果指標	庶務事務における重大な手続きミス・不具合件数	件	0	0	0	0	
	庶務事務における事務改善件数	件	1	1	1	1	
事業費 計			9,808	710,870	725,998	715,561	
指 標・事業費	財源内訳	ア 国					
		イ 県					
		ウ 地方債					
		エ その他	千円	9,808	67,509	87,233	95,907
		オ 一般			643,361	638,765	619,654

H29年度実績の評価

成果実績評価	【活動指標の状況】 順調 【成果指標の状況】 向上 (最高状態維持含む) 【成果向上余地】 余地が小さい・なし	企業会計へ移行し、会計処理等の事務処理に大幅な変更があったが、庶務事務における重大な手続きミスや不具合はなかった。
--------	---	---

H29年度実施取組方針 (H28年度本部結論) の実績評価

実施取組方針実績評価	H29年度実施取組方針	本部方向性	見直し
	下水道事業の進捗の中で、し尿・浄化槽汚泥の効率的処理を推進するため、浄化センターへの汚泥投入試験結果を踏まえた今後の在り方を検討します。		
	H29年度実施取組方針の実績評価	実施状況	

浄化センターへの汚泥投入試験は平成28年度よりも多い11回20m3の投入量で試験を実施し、概ね汚泥投入による影響はない結果となった。