

政策 03 快適な生活を支えるまちづくり

施策 05 雨水対策・河川整備の推進

あるべき姿

施策がめざす尾張旭市の姿
排水施設や河川が整備され、雨に強いまちになっています。

施策の成果状況と評価

グラフの凡例 前 後期基準値及び後期目標値 実績値

指標	床上浸水家屋数（件）	基準値 (H30)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R05)	対 基準値
		【土木管理課】	0	0	0	0
評価	(状況) 令和3年度の床上浸水家屋数は0件であった。 幹線排水路や河川の整備、側溝の改修などの浸水災害対策を引き続き実施していく。					対 前年度
						目 標 達 成 度

基本事業の成果状況と評価

基本事業01 排水施設の整備・維持管理

グラフの凡例 前 後期基準値及び後期目標値 実績値

指標	幹線排水路の整備率（％）	基準値 (H30)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R05)	対 基準値
	【土木管理課】	98.8	100	100	100	☀ (向上)
評価	令和2年度で整備完了し、目標を達成している。					対 前年度
						☀ (向上)
						目 標 達成度
						☑ (達成)

基本事業01 排水施設の整備・維持管理

指標	道路冠水箇所数（箇所）	基準値 (H30)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R05)	対 基準値
	【土木管理課】	13	13	13	11	☁ (横ばい)
評価	（状況）占有者との支障移転協議を実施した。 （原因）支障移転の協議に時間を要した。					対 前年度
						☁ (横ばい)
						目 標 達成度
						(---)

基本事業01 排水施設の整備・維持管理

指標	側溝改修延長（m）	基準値 (H30)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R05)	対 基準値
	【土木管理課】	339	989	1,137	800	☀ (向上)
評価	（状況）前年度と同程度の改修を行い、目標値を達成することができた。 （原因）下水道課の舗装本復旧と同調して実施する側溝改修や交通安全対策を実施したことが要因である。					対 前年度
						☀ (向上)
						目 標 達成度
						☑ (達成)

基本事業02 河川の整備

指標	河川整備率（％）	基準値 (H30)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R05)	対 基準値
	【土木管理課】	83.1	83.5	83.5	84.1	☁ (横ばい)
評価	令和3年度に県が計画区間の左岸側を整備したが、右岸側の整備が完了していないため整備率は前年度と同値となっている。					対 前年度
						☁ (横ばい)
						目 標 達成度
						(---)