

政策 03 快適な生活を支えるまちづくり

施策 04 衛生的で快適な下水道の整備

あるべき姿

施策がめざす尾張旭市の姿
下水道が整備され、衛生的で快適なまちになっています。

施策の成果状況と評価

グラフの凡例 基準値及び目標値、実績値

指標	下水道普及率 (%)	基準値	実績値	実績値	目標値	対基準値
		(H24)	(H29)	(H30)	(H30)	
	【下水道課】	63.7	75.1	76.6	74	☀️ (向上)
評価	桜ヶ丘町三丁目、旭前六丁目、長坂町南山、南栄町一丁目、南本地ヶ原町一丁目及び三丁目、尾張旭北原山土地区画整理事業地内の汚水管渠を整備し、24.35haの下水道供用開始を行った。これに伴い普及率が76.6%となり、前年度と比較して1.5ポイント向上し、平成30年度目標値を達成している。					対前年度
						☀️ (向上)
						目標達成度
						🏰 (達成)

指標	水洗化率 (%)	基準値	実績値	実績値	目標値	対基準値
		(H24)	(H29)	(H30)	(H30)	
	【下水道課】	94.5	89.4	91.1	94	☁️ (横ばい)
評価	既存供用開始区域内における下水道接続により、水洗化人口が2,290人増加し、59,305人となった。なお、水洗化率は供用開始区域の拡大による人口が増えたため(1,391人)、1.7ポイントの増加にとどまった。引き続き切替促進を推進する。					対前年度
						☀️ (向上)
						目標達成度
						(...)

基本事業の成果状況と評価

基本事業01 汚水管の整備促進

グラフの凡例 基準値及び目標値、実績値

指標	下水道総整備面積 (ha) 【下水道課】	基準値 (H24)	実績値 (H29)	実績値 (H30)	目標値 (H30)	対基準値
		742.6	862.4	886.7	891	☀️ (向上)
評価	平成30年度は桜ヶ丘町、南本地ヶ原町、南栄町、長坂町等で管渠整備を行った結果、管渠総整備面積（供用開始面積）は24ha増え886.7haとなり、順調に整備が進んできたものの、目標の達成はならなかった。					対前年度
		☀️ (向上)	目標達成度			
						(---)

基本事業02 処理施設の整備と維持管理

指標	処理後の水質が計画放流水質基準を超えた日数 (日) 【浄化センター】	基準値 (H24)	実績値 (H29)	実績値 (H30)	目標値 (H30)	対基準値
		0	0	4	0	☔️ (低下)
評価	前年度の実績値0に比べ、実績値（H30）が4ポイント増加した。これは下水道整備拡張に伴い、流入水量が増えたため、処理能力に余裕がなく、一時的に良好な汚水処理が出来なかったことが要因と考えられる。					対前年度
		☔️ (低下)	目標達成度			
						(---)

基本事業02 処理施設の整備と維持管理

指標	処理施設の維持管理不具合件数 (件) 【浄化センター】	基準値 (H24)	実績値 (H29)	実績値 (H30)	目標値 (H30)	対基準値
		0	0	0	0	☀️ (向上)
評価	前年度の実績に比べ、最良の結果で不具合件数0を維持出来た。					対前年度
		☀️ (向上)	目標達成度			
						🏰 (達成)

基本事業03 管渠施設の維持管理

指標	管渠・マンホールの保守点検箇所数 (箇所) 【下水道課】	基準値 (H24)	実績値 (H29)	実績値 (H30)	目標値 (H30)	対基準値
		1,009	1,207	1,141	1,000	☀️ (向上)
評価	毎年、目標値である1,000箇所以上のマンホール点検を実施することができている。点検による不具合箇所を発見した場合は、迅速な処理を施すことにより適切な維持管理ができている。					対前年度
		☁️ (横ばい)	目標達成度			
						🏰 (達成)

基本事業03 管渠施設の維持管理

グラフの凡例 基準値及び目標値、実績値

指標	管渠補修延長 (m)	基準値 (H24)	実績値 (H29)	実績値 (H30)	目標値 (H30)	対基準値
	【下水道課】	700.2	383	164	430	☔ (低下)
評価	緑・長坂地区を中心に老朽管を164m補修した。損傷度が高く布設替工法が必要だった管渠の補修が全て終わり、損傷度の低い管渠の部分補修に移行したため、管渠補修延長は大きく減ったが、事業は順調に進んでいる。					対前年度
		☔ (低下)	目標達成度			
						(---)

基本事業04 水洗化の普及促進

指標	水洗化人口 (人)	基準値 (H24)	実績値 (H29)	実績値 (H30)	目標値 (H30)	対基準値
	【下水道課】	49,248	55,987	58,269	58,600	☁ (横ばい)
評価	供用開始区域内における下水道接続により、水洗化人口が昨年度と比較して2,282人増加し、58,269人となった。前期目標値を若干下回っているが一定の成果は出ている。					対前年度
		☀ (向上)	目標達成度			
						(---)