



# 基本事業の成果状況と評価

## 基本事業01 排水施設の整備・維持管理

グラフの凡例 基準値及び目標値、実績値

指標	幹線排水路の整備率（％） 【土木管理課】	基準値	実績値	実績値	目標値	対基準値
		(H24)	(H29)	(H30)	(H30)	
		98	98.8	98.8	100	(横ばい)
評価	平成30年度は、鳴湫雨水幹線の整備が計画とおり進まなかった。今後の成果向上については、土地区画整理組合の事業進捗による。					対前年度
						(横ばい)
						目標達成度
						(---)

## 基本事業01 排水施設の整備・維持管理

指標	道路冠水箇所数（箇所） 【土木管理課】	基準値	実績値	実績値	目標値	対基準値
		(H24)	(H29)	(H30)	(H30)	
		19	14	13	13	(向上)
評価	平成30年度は、新居地区の浸水対策工事を実施し成果は向上している。					対前年度
						(向上)
						目標達成度
						(達成)

## 基本事業01 排水施設の整備・維持管理

指標	側溝改修延長（m） 【土木管理課】	基準値	実績値	実績値	目標値	対基準値
		(H24)	(H29)	(H30)	(H30)	
		671	704	339	700	(低下)
評価	平成30年度は、側溝改修に関する工事が少なかったため、改修延長は目標値に達しなかった。しかし、一定の成果は上がっているため、今後についても、予算の範囲内で少しでも多くの効果が得られるよう実施していく。					対前年度
						(低下)
						目標達成度
						(---)

## 基本事業02 河川の整備

指標	河川整備率（％） 【土木管理課】	基準値	実績値	実績値	目標値	対基準値
		(H24)	(H29)	(H30)	(H30)	
		79.7	81.6	83.1	84.1	(横ばい)
評価	平成27年度から県が矢田川の改修工事を実施しており、成果は向上している。					対前年度
						(向上)
						目標達成度
						(---)