社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和04年01月17日

計画の名称	未普及地域の早期解消による衛生的で快適なまちづくりの推進（重点計画）		
計画の期間	平成２８年度　～　令和０２年度　(5年間)	重点配分対象の該当	○
交付対象	尾張旭市		
計画の目標	下水道の重点的な整備を進めることにより、衛生的で快適な生活を支えるまちづくりを進め、未普及地域の早期解消を図る。		

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	6,173	A	6,173	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H28当初）	（H30末）	（R2末）
1	下水道の面整備を進めることにより、下水道処理人口普及率を67.9%（H27末）から80.0%（R2）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 （供用開始公示済区域内人口）÷（住民基本台帳人口）×100	68%	77%	80%
2	汚水処理施設の10年概成に向けて、汚水処理人口普及率を82.7%（H27末）から92.0%（R2）に増加させる。			
	汚水処理人口普及率 （下水道処理人口＋合併浄化槽処理人口）÷（住民基本台帳人口）×100	83%	90%	92%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000356539

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H28	H29	H30	H31	R02	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	北原山地区（未普及）	面整備φ＝150㎜　L＝4,400m	尾張旭市	■	■	■	■	■	220		－
		重点アクションプラン																	
	A07-002	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	北原山汚水幹線（未普及）	推進φ＝150～200㎜　L=600m	尾張旭市			■	■	■	230		－
		重点アクションプラン																	
	A07-003	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	南原山地区（未普及）	面整備φ＝150㎜　L＝3,400m	尾張旭市			■	■	■	20		－
		重点アクションプラン																	
	A07-004	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	北山地区（未普及）	面整備φ＝150～250㎜　L＝5,600m	尾張旭市					■	40		－
		重点アクションプラン																	
	A07-005	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	卓ヶ洞東部地区（未普及）	面整備φ＝150～200㎜　L＝4,070m	尾張旭市	■	■	■	■		830		－
		重点アクションプラン																	
	A07-006	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	南新・北、南本地ヶ原・南栄地区（未普及）	面整備φ＝150～200㎜　L＝3,173m	尾張旭市	■	■	■	■		880		－
		重点アクションプラン																	

案件番号：　0000356539

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H28	H29	H30	H31	R02	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	向地区（未普及）	面整備φ＝150～200㎜　L＝2,400m	尾張旭市	■	■	■			208		―
		重点アクションプラン																	
	A07-008	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	長坂地区（未普及）	面整備φ＝150㎜　L＝1,100m	尾張旭市		■	■	■		90		―
		重点アクションプラン																	
	A07-009	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	東大道地区（未普及）	面整備φ＝150～200㎜　L＝5,300m	尾張旭市				■	■	115		―
		重点アクションプラン																	
	A07-010	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	城山地区（未普及）	面整備φ＝150～350㎜　L＝5,900m	尾張旭市			■	■	■	440		―
		重点アクションプラン																	
	A07-011	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	平子地区（未普及）	面整備φ＝150～200㎜　L＝5,400m	尾張旭市			■	■	■	390		―
		重点アクションプラン																	
	A07-012	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	西大道地区（未普及）	面整備φ＝150～200㎜　L＝2,800m	尾張旭市				■	■	20		―
		重点アクションプラン																	

案件番号：　0000356539

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H28	H29	H30	H31	R02	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-013	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	新居地区（未普及）	面整備φ＝150～250㎜　L=9,500m	尾張旭市				■	■	50		―
		重点アクションプラン																	
	A07-014	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	終末処理場	新設	西部浄化センター水処理設備（水質保全）	水処理施設（２系の増設）	尾張旭市		■	■			1,863		―
		重点アクションプラン																	
	A07-015	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	終末処理場	新設	西部浄化センター汚泥処理設備（資源循環）	汚泥処理設備（２系の増設）	尾張旭市		■	■	■		707		―
		重点アクションプラン																	
	A07-016	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	新設	平子汚水幹線（未普及）	推進φ＝300㎜　L=260m	尾張旭市				■		70		―
		重点アクションプラン																	
											小計						6,173		
											合計						6,173		

案件番号：　0000356539

事　後　評　価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 尾張旭市下水道課にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和４年１月 公表の方法 事後評価後、ホームページにて公表する。
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	東部処理区及び西部処理区の面整備を行い、市民生活の向上及び公衆衛生の向上に貢献した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	西部浄化センターの２系水処理設備の増設を行い、平成３１年４月から供用を開始した。
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き下水道の重点的な整備を行い、市民生活の向上及び公衆衛生の向上を目指す。	

案件番号： 0000356539

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率		
	最　終 目標値	80%	事業が順調に進行し、整備した区域の人口が当初の想定を上回ったため。
	最　終 実績値	82%	
2	汚水処理人口普及率		
	最　終 目標値	92%	事業が順調に進行し、下水道処理人口が当初の想定を上回ったため。
	最　終 実績値	93%	