# 幼児・児童施設個別施設計画

令和３年３月
（令和８年３月改訂）

尾張旭市

## １　幼児・児童施設個別施設計画策定の目的

「幼児・児童施設個別施設計画」（以下、「本計画」という。）は、「尾張旭市公共施設等総合管理計画」に基づき、施設類型ごとの方向性を示すため、用途が子育て支援施設に分類される施設のうち、幼児・児童施設（児童館９施設、児童クラブ２施設）の状況やあり方、今後の修繕計画などを具体的に示すために策定する。

## ２　対象施設

本計画の対象施設は、公共施設等総合管理計画において、幼児・児童施設に分類される次の１１施設とする。

| 用途分類 | 施設区分 | 施設名称 | 棟数 | 延床面積 | 建築年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子育て支援施設<br>幼児・児童施設 | 児童館 | 藤池児童館 | 1棟 | 320.37㎡ | 昭和56年度 |
| | | 白鳳児童館 | 1棟 | 341.35㎡ | 昭和62年度 |
| | | 平子児童館 | 1棟 | 385.96㎡ | 昭和63年度 |
| | | 本地ヶ原児童館 | 1棟 | 378.0㎡ | 平成元年度 |
| | | 瑞鳳児童館 | 1棟 | 443.34㎡ | 平成2年度 |
| | | 三郷児童館 | 1棟 | 373.64㎡ | 平成3年度 |
| | | 中部児童館 | 1棟 | 393.32㎡ | 平成4年度 |
| | | 旭丘児童館 | 1棟 | 399.15㎡ | 平成5年度 |
| | | 渋川児童館 | 1棟 | 455.3㎡ | 平成9年度 |
| | 児童クラブ | 本地ヶ原児童クラブ | 1棟 | 99.74㎡ | 平成9年度 |
| | | 三郷児童クラブ | 1棟 | 149.93㎡ | 平成22年度 |

## ３　計画期間

令和２年度（２０２０年度）から令和３８年度（２０５６年度）まで

## ４　施設の状態等

施設の現状を把握するため、施設の劣化状況を調査し、施設の状態等を一覧で示す。

### （１）総合評価表

| 施設名 | 建物評価 | | | 維持管理費※2<br>(1 ㎡あたりの維持管理費平均) |
|---|---|---|---|---|
| | 試算上の区分 | 構造躯体<br>(資産老朽化比率※1) | 構造躯体以外<br>(劣化状況調査結果による健全度) | |
| 藤池児童館<br>（下段は増築部分） | 長寿命化 | 81%<br>44% | 51 | 7,640,511 円<br>(23,849 円) |
| 白鳳児童館 | 長寿命化 | 68% | 82 | 6,610,893 円<br>(19,367 円) |
| 平子児童館 | 長寿命化 | 66% | 58 | 6,678,637 円<br>(17,304 円) |
| 本地ヶ原児童館 | 長寿命化 | 62% | 84 | 6,556,470 円<br>(17,345 円) |
| 瑞鳳児童館<br>（下段は増築部分） | 長寿命化 | 59%<br>40% | 58 | 15,486,538 円<br>(34,932 円) |
| 三郷児童館 | 長寿命化 | 60% | 56 | 15,039,343 円<br>(40,251 円) |
| 中部児童館 | 長寿命化 | 57% | 58 | 7,670,919 円<br>(19,503 円) |
| 旭丘児童館 | 長寿命化 | 55% | 77 | 7,605,606 円<br>(19,055 円) |
| 渋川児童館 | 長寿命化 | 46% | 59 | 16,108,605 円<br>(35,380 円) |
| 本地ヶ原児童クラブ | 長寿命化 | 80% | 58 | 116,355 円<br>(1,167 円) |
| 三郷児童クラブ | 長寿命化 | 24% | 100 | 23,322,161 円<br>(155,554 円) |

※1　資産老朽化比率（%）＝（取得額－年度末時点の評価額）／取得額×１００

※2　指定管理料を含み、工事請負費を除く

（2）建物評価表

＜建物基本情報＞

| 施設番号 | 施設名 | 建築年度 | 構造種別 | 耐用年数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| G201 | 藤池児童館 | 昭和 56 年度<br>(1981 年度) | RC 造<br>(一部 S) | 47 年 | 320.37 ㎡ |
| G202 | 白鳳児童館 | 昭和 62 年度<br>(1987 年度) | RC 造 | 47 年 | 341.35 ㎡ |
| G203 | 平子児童館 | 昭和 63 年度<br>(1988 年度) | RC 造 | 47 年 | 385.96 ㎡ |
| G204 | 本地ヶ原児童館 | 平成元年度<br>(1989 年度) | RC 造 | 47 年 | 378.00 ㎡ |
| G205 | 瑞鳳児童館 | 平成 2 年度<br>(1990 年度) | RC 造<br>(一部 S) | 47 年 | 443.34 ㎡ |
| G206 | 三郷児童館 | 平成 3 年度<br>(1991 年度) | RC 造 | 47 年 | 373.64 ㎡ |
| G207 | 中部児童館 | 平成 4 年度<br>(1992 年度) | RC 造 | 47 年 | 393.32 ㎡ |
| G208 | 旭丘児童館 | 平成 5 年度<br>(1993 年度) | RC 造 | 47 年 | 399.15 ㎡ |
| G209 | 渋川児童館 | 平成 9 年度<br>(1997 年度) | RC 造 | 47 年 | 455.30 ㎡ |
| G210 | 本地ヶ原児童クラブ | 平成 9 年度<br>(1997 年度) | S 造 | 27 年 | 99.74 ㎡ |
| G211 | 三郷児童クラブ | 平成 22 年度<br>(2010 年度) | S 造 | 27 年 | 149.93 ㎡ |

＜構造躯体の健全性＞

| 施設名 | 耐震基準 | 耐震診断 | 耐震補強 | 著しい<br>腐食や劣化 | 資産老朽化<br>比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤池児童館<br>（下段は増築部分） | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 81%<br>44% |
| 白鳳児童館 | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 68% |
| 平子児童館 | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 66% |
| 本地ヶ原児童館 | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 62% |
| 瑞鳳児童館<br>（下段は増築部分） | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 59%<br>40% |
| 三郷児童館 | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 60% |
| 中部児童館 | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 57% |
| 旭丘児童館 | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 55% |
| 渋川児童館 | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 46% |
| 本地ヶ原児童クラブ | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 80% |
| 三郷児童クラブ | 新耐震基準 | 不要 | 不要 | なし | 24% |

＜構造躯体以外の健全性＞

| 施設名 | 屋根<br>屋上 | 外壁 | 内部仕上 | 電気設備 | 機械設備 | 健全度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤池児童館 | D | D | B | B | B | 51 |
| 白鳳児童館 | B | A | B | B | B | 82 |
| 平子児童館 | A | D | B | B | B | 58 |
| 本地ヶ原児童館 | A | A | B | B | B | 84 |
| 瑞鳳児童館 | A | D | B | B | B | 58 |
| 三郷児童館 | B | D | B | B | B | 56 |
| 中部児童館 | A | D | B | B | B | 58 |
| 旭丘児童館 | D | A | B | B | B | 77 |
| 渋川児童館 | D | C | B | B | B | 59 |
| 本地ヶ原児童クラブ | A | D | B | B | B | 58 |
| 三郷児童クラブ | A | A | A | A | A | 100 |

## （3）維持管理費一覧

| 施設名 | 延床面積（㎡） | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 5年間の維持管理費平均（円／年） | 1㎡あたりの維持管理費平均（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 維持管理費 | 維持管理費 | 維持管理費 | 維持管理費 | 維持管理費 | | |
| 藤池児童館 | 320.37 | 1,616,741 | 10,022,192 | 9,529,512 | 7,270,090 | 9,764,019 | 7,640,511 | 23,849 |
| 白鳳児童館 | 341.35 | 1,371,450 | 7,365,489 | 7,251,590 | 7,543,221 | 9,522,717 | 6,610,893 | 19,367 |
| 平子児童館 | 385.96 | 2,225,466 | 6,978,219 | 7,444,188 | 7,320,435 | 9,424,875 | 6,678,637 | 17,304 |
| 本地ヶ原児童館 | 378.00 | 1,901,389 | 7,100,862 | 7,389,489 | 6,885,801 | 9,504,807 | 6,556,470 | 17,345 |
| 瑞鳳児童館 | 443.34 | 15,950,611 | 15,914,684 | 17,035,716 | 14,265,534 | 14,266,146 | 15,486,538 | 34,932 |
| 三郷児童館 | 373.64 | 14,803,551 | 15,272,884 | 14,986,466 | 15,083,164 | 15,050,652 | 15,039,343 | 40,251 |
| 中部児童館 | 393.32 | 2,690,895 | 8,871,510 | 7,589,466 | 7,980,482 | 11,222,240 | 7,670,919 | 19,503 |
| 旭丘児童館 | 399.15 | 2,067,783 | 8,610,734 | 9,281,709 | 7,538,507 | 10,529,299 | 7,605,606 | 19,055 |
| 渋川児童館 | 455.30 | 18,138,565 | 15,082,170 | 15,831,357 | 16,152,432 | 15,338,499 | 16,108,605 | 35,380 |
| 本地ヶ原児童クラブ | 99.74 | 181,760 | 100,003 | 100,006 | 100,002 | 100,006 | 116,355 | 1,167 |
| 三郷児童クラブ | 149.93 | 23,230,565 | 23,564,238 | 23,269,483 | 23,161,535 | 23,384,982 | 23,322,161 | 155,554 |

※　指定管理料を含み、工事請負費を除く

## ５　対策の優先順位の考え方

児童館、児童クラブともに、児童の健康増進や健全な育成等を目的として設置された施設で、社会全体で安心して育てられるまちづくりを目指す本市の子育て支援事業の一端を担っている。対象施設１１施設のうち、１施設（三郷児童クラブ）は委託による施設運営、３施設（瑞鳳児童館、三郷児童館、渋川児童館）は指定管理を行っている。

本市では、共働き家庭の増加や核家族化の進行、自由な遊び場の減少等により、より安全で安心な放課後の居場所づくりが求められる状況にあり、今後もその取組みを充実させる必要がある。そのため、可能な限り、予防保全を行いながら施設の長寿命化に努めていく。特に、児童館については、全小学校区に設置されており、地域の子育て支援の拠点であるとともに本市の強みでもあることから、今後も拠点施設としての役割を十分に果たしていけるよう、全ての児童館において、その機能を維持していくことが求められる。そこで、改修等の対策については、老朽化の進行や機能の低下があり、施設の劣化状況調査の評価が低い施設から優先的に実施することとする。また、施設内においては、遊戯室や図書室などの利用頻度の高い部屋の対策を優先して行う。

## ６　修繕計画

計画的に施設の改修や長寿命化工事を実施するにあたり、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）などを参考にし、本個別施設計画では目標耐用年数を 80 年と設定する。

目標耐用年数を目安として、計画的な改修等の実施について、保全マネジメントシステムを活用した修繕計画は別表のとおりとする。


## 7　対策費用

目標耐用年数を RC 造 80 年、S 造 50 年と設定した修繕計画によって得られた対策費用額と、耐用年数を 60 年と仮定し「公共施設等更新費用試算ソフト」の試算方法に準じて試算した費用額（以下「標準耐用年数で更新した場合の費用額」という。）を比較し、長寿命化による効果額を算出する。

なお、標準耐用年数で更新した場合の費用額の試算では、公共建築物の耐用年数を 60 年に設定し、建築後 60 年を経過すると建替えるものとする。また、大規模改修は、建築後 30 年で実施するものとする。用いる公共建築物の更新単価は、近年の建設物価の急激な上昇等を踏まえ、国土交通省による「建設工事費デフレーター」より算出した建設工事費の物価上昇率を加味し設定した単価とする。


### （1）修繕計画における対策費用

| 施設名 | 延床面積<br>（㎡） | 対策費用<br>（円） |
|---|---|---|
| 藤池児童館 | 320.37 | 76,117,000 |
| 白鳳児童館 | 341.35 | 78,561,000 |
| 平子児童館 | 385.96 | 98,106,200 |
| 本地ヶ原児童館 | 378 | 88,994,000 |
| 瑞鳳児童館 | 443.34 | 103,222,000 |
| 三郷児童館 | 373.64 | 100,921,000 |
| 中部児童館 | 393.32 | 111,781,000 |
| 旭丘児童館 | 399.15 | 97,067,000 |
| 渋川児童館 | 455.3 | 118,623,000 |
| 本地ヶ原児童クラブ | 99.74 | 52,624,000 |
| 三郷児童クラブ | 149.93 | 45,636,000 |
| 計 | 3740.1 | 971,652,200 |



（２）標準耐用年数で更新した場合の費用額

| 施設名 | 延床面積<br>（㎡） | 単価 | 大規模改修費用<br>建替費用<br>（円） | 更新費用<br>（円） |
|---|---|---|---|---|
| 藤池児童館 | 320.37 | 22万円／㎡ | 70,481,400 | 201,833,100 |
| 藤池児童館 | | 41万円／㎡ | 131,351,700 | |
| 白鳳児童館 | 341.35 | 22万円／㎡ | 75,097,000 | 215,050,500 |
| 白鳳児童館 | | 41万円／㎡ | 139,953,500 | |
| 平子児童館 | 385.96 | 22万円／㎡ | 84,911,200 | 243,154,800 |
| 平子児童館 | | 41万円／㎡ | 158,243,600 | |
| 本地ヶ原児童館 | 378 | 22万円／㎡ | 83,160,000 | 238,140,000 |
| 本地ヶ原児童館 | | 41万円／㎡ | 154,980,000 | |
| 瑞鳳児童館 | 443.34 | 22万円／㎡ | 97,534,800 | 279,304,200 |
| 瑞鳳児童館 | | 41万円／㎡ | 181,769,400 | |
| 三郷児童館 | 373.64 | 22万円／㎡ | 82,200,800 | 235,393,200 |
| 三郷児童館 | | 41万円／㎡ | 153,192,400 | |
| 中部児童館 | 393.32 | 22万円／㎡ | 86,530,400 | 247,791,600 |
| 中部児童館 | | 41万円／㎡ | 161,261,200 | |
| 旭丘児童館 | 399.15 | 22万円／㎡ | 87,813,000 | 251,464,500 |
| 旭丘児童館 | | 41万円／㎡ | 163,651,500 | |
| 渋川児童館 | 455.3 | 22万円／㎡ | 100,166,000 | 100,166,000 |
| 渋川児童館 | | 41万円／㎡ | | |
| 本地ヶ原児童クラブ | 99.74 | 22万円／㎡ | 21,942,800 | 21,942,800 |
| 本地ヶ原児童クラブ | | 41万円／㎡ | | |
| 三郷児童クラブ | 149.93 | 22万円／㎡ | 32,984,600 | 32,984,600 |
| 三郷児童クラブ | | 41万円／㎡ | | |
| 合計 | 3740.1 | | | 2,067,225,300 |



（3）効果額一覧

| 施設名 | 延床面積（㎡） | 更新費用（円） | | 効果額（※3）（円） |
|---|---|---|---|---|
| | | 個別施設計画（※1） | 標準耐用年数（※2） | |
| 藤池児童館 | 320.37 | 76,117,000 | 201,833,100 | △ 125,716,100 |
| 白鳳児童館 | 341.35 | 78,561,000 | 215,050,500 | △ 136,489,500 |
| 平子児童館 | 385.96 | 98,106,200 | 243,154,800 | △ 145,048,600 |
| 本地ヶ原児童館 | 378 | 88,994,000 | 238,140,000 | △ 149,146,000 |
| 瑞鳳児童館 | 443.34 | 103,222,000 | 279,304,200 | △ 176,082,200 |
| 三郷児童館 | 373.64 | 100,921,000 | 235,393,200 | △ 134,472,200 |
| 中部児童館 | 393.32 | 111,781,000 | 247,791,600 | △ 136,010,600 |
| 旭丘児童館 | 399.15 | 97,067,000 | 251,464,500 | △ 154,397,500 |
| 渋川児童館 | 455.3 | 118,623,000 | 100,166,000 | 18,457,000 |
| 本地ヶ原児童クラブ | 99.74 | 52,624,000 | 21,942,800 | 30,681,200 |
| 三郷児童クラブ | 149.93 | 45,636,000 | 32,984,600 | 12,651,400 |
| 計 | 3740.1 | 971,652,200 | 2,067,225,300 | △ 1,095,573,100 |

※1　修繕計画によって得られた個別施設計画の対策費用額

※2　標準耐用年数で更新した場合の費用額

※3　長寿命化による効果額

長寿命化による効果額（標準耐用年数で更新した場合の費用額との比較との比較）

971,652 千円－2,067,225 千円＝－1,095,573 千円

【修繕計画】

| ID | 施設番号 | … | KEY | 施設名称 | 建物名称 | 建築年度西暦 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 計（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | G201 | 1 | G201-1 | 藤池児童館 | 藤池児童館 | 1981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,249 | | | | | | | | | | | | | | | | 43,249 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,949 | | | | | | | | | | | | | | | | 25,949 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,920 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,920 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,117 | | | | | | | | | | | | | | | | 76,117 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **76,117** 千円 |
| 210 | G202 | 1 | G202-1 | 白鳳児童館 | 白鳳児童館 | 1987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,637 | | | | | | | | | | | | | | | | 44,637 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,782 | | | | | | | | | | | | | | | | 26,782 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,142 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,142 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,561 | | | | | | | | | | | | | | | | 78,561 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **78,561** 千円 |
| 211 | G203 | 1 | G203-1 | 平子児童館 | 平子児童館 | 1988 | | | | | | 4,183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,559 | | | | | | | | | | | | | | | | 55,742 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | 2,510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,936 | | | | | | | | | | | | | | | | 33,445 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,250 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,919 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | 7,361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,745 | | | | | | | | | | | | | | | | 98,106 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **98,106** 千円 |
| 212 | G204 | 1 | G204-1 | 本地ヶ原児童館 | 本地ヶ原児童館 | 1989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,565 | | | | | | | | | | | | | | | 50,565 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,339 | | | | | | | | | | | | | | | 30,339 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,090 | | | | | | | | | | | | | | | 8,090 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88,994 | | | | | | | | | | | | | | | 88,994 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **88,994** 千円 |
| 213 | G205 | 1 | G205-1 | 瑞鳳児童館 | 瑞鳳児童館 | 1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,649 | | | | | | | | | | | | | | | 58,649 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,189 | | | | | | | | | | | | | | | 35,189 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,384 | | | | | | | | | | | | | | | 9,384 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,222 | | | | | | | | | | | | | | | 103,222 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **103,222** 千円 |
| 214 | G206 | 1 | G206-1 | 三郷児童館 | 三郷児童館 | 1991 | | | | | | | | | 5,398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,944 | | | | | | | | | | | | | 57,342 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | 3,239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,166 | | | | | | | | | | | | | 34,405 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | 864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,311 | | | | | | | | | | | | | 9,175 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | 9,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,421 | | | | | | | | | | | | | 100,921 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **100,921** 千円 |
| 215 | G207 | 1 | G207-1 | 中部児童館 | 中部児童館 | 1992 | | | | | 4,519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,993 | | | | | | | | | | | | 63,512 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | 2,711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,396 | | | | | | | | | | | | 38,107 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | 723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,439 | | | | | | | | | | | | 10,162 |
| | | | | | 合計 | | | | | 7,953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,828 | | | | | | | | | | | | 111,781 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **111,781** 千円 |
| 216 | G208 | 1 | G208-1 | 旭丘児童館 | 旭丘児童館 | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,152 | | | | | | | | | | 55,152 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,091 | | | | | | | | | | 33,091 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,824 | | | | | | | | | | 8,824 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,067 | | | | | | | | | | 97,067 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **97,067** 千円 |
| 217 | G209 | 1 | G209-1 | 渋川児童館 | 渋川児童館 | 1997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,399 | | | | | | | | 67,399 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,440 | | | | | | | | 40,440 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,784 | | | | | | | | 10,784 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118,623 | | | | | | | | 118,623 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **118,623** 千円 |
| 218 | G210 | 1 | G210-1 | 本地ヶ原児童クラブ | 本地ヶ原児童クラブ | 1997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,900 | | | | | | | 29,900 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,940 | | | | | | | 17,940 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,784 | | | | | | | 4,784 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,624 | | | | | | | 52,624 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **52,624** 千円 |
| 219 | G211 | 1 | G211-1 | 三郷児童クラブ | 三郷児童クラブ | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,930 |
| | | | | | 経費（60%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,558 |
| | | | | | 消費税（10%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,149 |
| | | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,636 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 **45,636** 千円 |